



# COMUNE DI OTTAVIANO

Città Metropolitana di Napoli

## INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SVILUPPO URBANO MEDIANTE LA: RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI STRADALI STRATEGICI DEL TERRITORIO COMUNALE

- I LOTTO FUNZIONALE [via Pentelete- via Roma]
- II LOTTO FUNZIONALE [via G. Di Prisco - via Pappalardo]
- III LOTTO FUNZIONALE [via Ferrovie dello Stato]
- IV LOTTO FUNZIONALE [via Cacciabella- viale Cimitero]

N° ELAB.

0.7

## PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GRAFICI

STATO DI PROGETTO

RIF.

CP

CRONOPROGRAMMA

DATA

2018

SCALA

Il Progettista

Verifica  
progetto esecutivo

Il Resp. del Procedimento

arch. Angelo Napolitano

arch. Pasquale Varchetta

arch. Angelo Napolitano



ATTIVITÀ PREVISTE																				
	I MESE		II MESE		III MESE		IV MESE		V MESE		VI MESE		VII MESE		VIII MESE		IX MESE		X MESE	
<b>A</b> Allestimento cantiere	■																			
<b>B</b> Fresatura e demolizione		■	■	■																
<b>C</b> Opere cls (massetti)				■	■	■	■	■												
<b>D</b> Posa pavimentazione, cordoni e zanelle								■	■	■	■	■								
<b>E</b> Posa binder e tappetino												■	■	■	■					
<b>F</b> pozzetti														■	■	■				
<b>G</b> Alberature e segnaletica															■	■				
<b>H</b> Smobilizzo cantiere																■	■			

0 gg Inizio dei lavori

274gg Fine lavori

**SI PREVEDONO 274 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI PER COMPLETARE I LAVORI**