



COMUNE di OTTAVIANO

Città Metropolitana di Napoli

Progetto:

**FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA PER L' INTERVENTO DI
RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGIO, ATTREZZATURE SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE AL SERVIZIO
DI PIAZZA SAN GENNARELLO**

Asse e Azione del Piano Strategico:

Codice Progetto:

C.U.P. -----

C.I.G. -----

Livello di Progettazione:

Fattibilità tecnico - economica

Tavola N.:

COM.06

Elaborati:

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Rappr.:

Ente Appaltante:

COMUNE di Ottaviano

P.zza Municipio, 1
80044 - Ottaviano (NA)

Supporto Tecnici Esterni:

Arch. Enrico DEL GIUDICE

Responsabile Unico del Procedimento:

Progettazione Architettonica:

Arch. Angelo NAPOLITANO

Arch. Natalina VANGONE

Arch. Giuseppe SCUDIARI

Visto/Timbro:

Il Responsabile del V Settore

Arch. Angelo NAPOLITANO



Data redazione:

NOVEMBRE_2024

Data redazione:

REVISIONE

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo e comunque renderlo noto a terzi senza la preventiva autorizzazione, salvo quanto previsto dagli art. 22-25 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

14.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2024	2025
1	Diagramma di Gantt	732/1055	09/12/2024	29/10/2027		
2	Allestimento cantiere	125/185	09/12/2024	11/06/2025		
3	Accessi agli scavi e circolazione mezzi	10/12	09/12/2024	20/12/2024		
4	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	15/23	09/12/2024	31/12/2024		
5	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	10/12	09/12/2024	20/12/2024		
6	Ponteggio metallico fisso	20/31	14/04/2025	14/05/2025		
7	Installazione ed uso argano a bandiera	3/3	09/06/2025	11/06/2025		
8	Locale mensa	1/1	10/12/2024	10/12/2024		
9	Servizi igienici di cantiere	2/2	16/12/2024	17/12/2024		
10	Baracche di cantiere	1/1	16/12/2024	16/12/2024		
11	Delimitazione dell'area di cantiere	10/16	16/12/2024	31/12/2024		
12	Scavi e fondazioni	50/70	07/01/2025	17/03/2025		
13	Montaggio e smontaggio ponteggio metallico	20/29	11/08/2025	08/09/2025		
14	Costruzione delle strutture in c.a. e della copertura	60/85	16/06/2025	08/09/2025		
15	Tamponamenti, intonaci e finiture esterne	40/54	08/09/2025	31/10/2025		
16	Tramezzature, intonaci e finiture interne	40/57	20/10/2025	15/12/2025		
17	Rifiniture, impianti e allacciamenti	30/46	15/12/2025	29/01/2026		
18	Demolizioni manuali e con piccoli mezzi	30/40	13/01/2025	21/02/2025		
19	Preparazione, delimitazione e sgombero area	10/12	02/02/2026	13/02/2026		
20	Smobilizzo cantiere	359/509	08/06/2026	29/10/2027		
21	Accessi agli scavi e circolazione mezzi	5/5	28/09/2026	02/10/2026		
22	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	10/14	30/09/2026	13/10/2026		
23	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	10/12	05/10/2026	16/10/2026		
24	Ponteggio metallico fisso	20/26	08/06/2026	03/07/2026		
25	Locale mensa	2/2	19/10/2026	20/10/2026		
26	Servizi igienici di cantiere	2/2	19/10/2026	20/10/2026		

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2026	2027
1	Diagramma di Gantt	732/1055	09/12/2024	29/10/2027		
2	Allestimento cantiere	125/185	09/12/2024	11/06/2025		
3	Accessi agli scavi e circolazione mezzi	10/12	09/12/2024	20/12/2024		
4	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	15/23	09/12/2024	31/12/2024		
5	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	10/12	09/12/2024	20/12/2024		
6	Ponteggio metallico fisso	20/31	14/04/2025	14/05/2025		
7	Installazione ed uso argano a bandiera	3/3	09/06/2025	11/06/2025		
8	Locale mensa	1/1	10/12/2024	10/12/2024		
9	Servizi igienici di cantiere	2/2	16/12/2024	17/12/2024		
10	Baracche di cantiere	1/1	16/12/2024	16/12/2024		
11	Delimitazione dell'area di cantiere	10/16	16/12/2024	31/12/2024		
12	Scavi e fondazioni	50/70	07/01/2025	17/03/2025		
13	Montaggio e smontaggio ponteggio metallico	20/29	11/08/2025	08/09/2025		
14	Costruzione delle strutture in c.a. e della copertura	60/85	16/06/2025	08/09/2025		
15	Tamponamenti, intonaci e finiture esterne	40/54	08/09/2025	31/10/2025		
16	Tramezzature, intonaci e finiture interne	40/57	20/10/2025	15/12/2025		
17	Rifiniture, impianti e allacciamenti	30/46	15/12/2025	29/01/2026		
18	Demolizioni manuali e con piccoli mezzi	30/40	13/01/2025	21/02/2025		
19	Preparazione, delimitazione e sgombero area	10/12	02/02/2026	13/02/2026		
20	Smobilizzo cantiere	359/509	08/06/2026	29/10/2027		
21	Accessi agli scavi e circolazione mezzi	5/5	28/09/2026	02/10/2026		
22	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	10/14	30/09/2026	13/10/2026		
23	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	10/12	05/10/2026	16/10/2026		
24	Ponteggio metallico fisso	20/26	08/06/2026	03/07/2026		
25	Locale mensa	2/2	19/10/2026	20/10/2026		
26	Servizi igienici di cantiere	2/2	19/10/2026	20/10/2026		

